



Secteur Vilaine

N°	Mois Sem	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier					Février				Mars					Hauteur d'abaissement 2019/2020	OBSERVATIONS 2019/2020
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Dupont des Loges	X	A/V	V	V	V	V	X	X	X	X	X	V	V														Vérification des pivots du clapet du Cabinet vert - Maintenance des installations sportives de Cesson. Les conditions actuelles ne permettent pas de réaliser les travaux. Le bief est remis en eau pour ne pas pénaliser les activités sportives. La vidange est reprogrammée début janvier, si les conditions le permettent
2	Le Comte (1)	X	A/V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V								Digue d'Auchel travaux pont Schumann et pont de Cahours (VDR) - 3 mois Berges de la Vilaine, niveau ZAC de l'Ilot de l'Octroi (VDR) - 3 mois Vidange impossible en nov-décembre (intempéries), prolongée jusqu'à fin février
3	Apigné (1)	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							1 m	Digue d'Auchel travaux pont Schumann et pont de Cahours (VDR) -3 mois Abaissement impossible en nov-décembre (intempéries), prolongé jusqu'à fin février
4	Cicé	X																										
5	Mons	X																										
6	Pont-Réan																											
7	Le Boël	X																										
8	La Bouëxière																											
9	Gailieu	X						X	X	X	X	X														1 m	Vérification de l'ouvrage et rejointoiement maçonnerie - Annulation	
10	La Molière																									1 m	Enlèvement des arbres par Monsieur Moisan et travaux de berges de la Molière	
11	Macaire																											
12	Guipry (2)		A/V	V	V	V	V	V	V	V	V	V															Passerelle Guipry Messac (commune) Début de l'abaissement 2/12/2019 Pose ponton de pêche (commune) Début des travaux le 28/10/2019 - en attente cf pluviométrie Changement de la centrale hydraulique des clapets Début des travaux le 4/11/2019	
13	Malon (2)																											

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte
(2) Le bief de Malon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

- V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)
- A Abaissement
- AV Abaissement progressif
- X Abaissement annulé / reporté
- A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



Secteur Ille

N°	Mois Sem	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaissement 2019/2020	OBSERVATIONS 2019/2020	
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Le Mail	X		A/V	V	V	V	V	V																			Abaissement/vidange pour remplacement câble du clapet de St Martin et enlèvement de la ferraille dans ce bief. Opération à recaler en début d'année suivant évolution des conditions hydrauliques
2	St Martin	X																										
3	St Grégoire	X																										
4	Charbonnière																											
5	Gacet																											
6	Haut-Chalet	X	A/V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V								Remplacement des portes amont + travaux sur lavoir communal. Prolongation vidange pour opération sur le lavoir communal, changement de portes reporté en attendant de meilleures conditions hydrauliques
7	Les Brosses																											
8	Grugedaine																											
9	Les Cours																											
10	Fresnay																											
11	St Germain/Ille	X																										
12	Bouessay																											
13	St Médard/Ille	X																										
14	Dialay																											
15	Ille																											
16	Haute Roche	X																										
17	Lengager	X																										
18	Chanclin																											
19	Courgalais																											
20	De Partage	X																										

V Mise à curre (en rivière) ou vidange (en canal)
A Abaissement
AV Abaissement progressif

⊗ Abaissement annulé / reporté
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial

