



N° Biefs	Mois Sem	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaissement 2018/2019	OBSERVATIONS 2018/2019
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Dupont des Loges	X	A	A	A	A	A	A	A	A	A														60 cm	Travaux berges parc Baud Chardonnet (travaux Ville de Rennes).	
2	Le Comte (1)	X	AV	V	V	V	V																			Confortement de la berge / Allée Marc ELDER (travaux Ville de Rennes)	
3	Apigné (1)	X																									
4	Cicé	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V											Travaux (Région) quai du Rheu et déversoir de Cicé + Travaux minoterie du moulin de Champcors (à confirmer)	
5	Mons	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V											Abaissement à confirmer : travaux minoterie du moulin de Champcors (à confirmer par M. Pivan)	
6	Pont-Réan																										
7	Le Boël	X																									
8	La Bouëxière																										
9	Gailieu	X																									
10	La Molière																										
11	Macaire																										
12	Guipry (2)												A	A											60 cm	Création parcours labellisé "Station pêche"	
13	Malon (2)	X																									

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte

(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

⊗ Abaissement annulé / reporté

⊠ Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



N°	Mois Biefs	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars				Hauteur d'abaissement 2018/2019	OBSERVATIONS 2018/2019		
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Le Mail	X	AV	V																								Abaissement vidange pour travaux sur clapet et porte écluse de St Martin
2	St Martin	X																										Pose batardeau de Mons dans le but de remplacer le câble du clapet et aussi de faire vérifier la poulie qui fait un bruit lorsque celle-ci est en action. Bruit signalé à LA.
3	St Grégoire	X																										
4	Charbonnière																											
5	Gacet																											
6	Haut-Chalet	X																										
7	Les Brosses																											
8	Grugedaine																											
9	Les Cours																											
10	Fresnay																											
11	St Germain/Ille	X												AV	V	V												Étanchéité portes amont écluse de St Germain
12	Bouessay																											
13	St Médard/Ille	X		AV	V	V																						Vidange du bief dans le but de remplacer les portes aval de l'écluse de Dialay +
14	Dialay			AV	V	V																						Remplacement porte aval étanchéité fuite le long du bajoyer
15	Ille																											
16	Haute Roche	X																										
17	Lengager	X																										
18	Chanclin																											
19	Courgalais																											
20	De Partage	X																										

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)
A Abaissement
AV Abaissement progressif

⊗ Abaissement annulé / reporté
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial

